

ORH-Bericht 2019 TNr. 53**Sanierung und Neubau der Fakultät für Chemie der TU München****Jahresbericht des ORH**

Die Baumaßnahme für die Fakultät für Chemie in Garching der TUM besteht aus einem Neubau- und einem Sanierungsteil, die unter hohem Zeitdruck unzureichend geplant waren. Die Kosten für den Neubau stiegen auch wegen wesentlicher Umplanungen von 44,5 auf 67,4 Mio. €. Rund 14,5 Mio. € davon wurden aus den für die Sanierung bereitgestellten Mitteln finanziert. Diese kann nun nicht mehr im vorgesehenen Umfang ausgeführt werden. Der Landtag wurde über die Umplanungen und die Gesamtentwicklung jahrelang nicht informiert.

Beschluss des Landtags

vom 4. Juli 2019
(Drs. 18/2885 Nr. 2s)

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 und 4 der BayHO ersucht, dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen künftig nur ausgereifte Planungen vorzulegen sowie ihn unverzüglich zu informieren, sobald wesentliche Änderungen von der genehmigten Haushaltsunterlage erkennbar werden und den für die Baumaßnahme "Sanierung und Neubau der Fakultät für Chemie der TU München" erforderlichen Nachtrag umgehend vorzulegen.

Dem Landtag ist bis zum 30.11.2019 zu berichten.